



COMUNE DI PALERMO



AREA DELLA ISTRUZIONE E FORMAZIONE - STAFF AREA DELLA ISTRUZIONE E FORMAZIONE - UFFICIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PROGETTAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA -

Determinazione Dirigenziale N. 12412 Del 02/09/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.

INTERVENTO «RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. KAROL WOJTYLA – PLESSO SCOLASTICO “MARVUGLIA”

CONCESSIONE PROROGA CONTRATTUALE

CUP D77G22000300006 - CIG A00BAEE331

Responsabile del Procedimento: FRANCESCO SAVARINO

Firmatario Determina: Dario Di Gangi / InfoCert S.p.A.

PREMESSO CHE

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con questa linea di investimento intende finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense.

VISTI

-L'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea.

-Il decreto del Ministro dell'istruzione 7 giugno 2022, n. 158, recante destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Piano nazionale di ripresa e resilienza – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

-Il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

-L'avviso pubblico 15 luglio 2022, n. 62182, con il quale è stato prorogato l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. n. 48038;

-Il Servizio Edilizia scolastica che, nell'ambito dell'Avviso prot. n. 62182 del 15 luglio 2022 di riapertura dei termini, ha predisposto la candidatura a valere sulla Misura 4 Componente 1 Investimento 1.2 della proposta progettuale: «Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C. S Karol Woytjla - Plesso scolastico Marvuglia» CUP D77G22000300006;

-Il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2022, n. 111, con il quale sono state approvate le graduatorie e ammessi al finanziamento gli interventi candidati nell'ambito dell'avviso pubblico 15 luglio 2022, prot. n. 62182;

- la nota del 24 gennaio 2023, prot. n. 7649, con la quale è stata comunicata l'ammissione al

finanziamento e autorizzato l'avvio di tutte le procedure attuative;

– in data 01/02/2023 è stato sottoscritto tra l'Amministrazione Comunale ed il Ministero dell'Istruzione l'accordo di concessione di finanziamento e dei meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto «Riqualficazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C. S Karol Woytjla - Plesso scolastico Marvuglia» CUP D77G22000300006 selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 62182 del 15 luglio 2022, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

CONSIDERATO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 997 del 31 Gennaio 2023 l'Arch. Francesco Savarino è stato nominato R.U.P. dell'intervento «Riqualficazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C. S Karol Woytjla - Plesso scolastico Marvuglia» CUP D77G22000300006;

- con la medesima D.D. n.997/2023 sono stati nominati quali componenti dello staff del Rup dell'intervento in oggetto:

- il funzionario tecnico Ing. Giuseppe Pecoraro;
- il funzionario tecnico Ing. Maria Vita Seminara;
- il funzionario contabile Dott.ssa. Stefania Turco;
- l'Esperto amministrativo Dott. Maurizio Moscato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3401 del 24/03/2023 si è provveduto, a firma del Capo Area Tecnica, alla ratifica delle nomine del RUP e dello Staff del RUP;

- con Determinazione Dirigenziale n.6397 del 31 maggio 2023 è stata disposta l'integrazione dello Staff del RUP nominando i seguenti componenti:

- - il Funzionario amministrativo Dott.ssa Maria Lisa Sabatino
- - il Funzionario amministrativo Dott.ssa Lighea Bolone

- con la Determinazione Dirigenziale n.5074 del 04/05/2023 è stato disposto di affidare tramite apposita cui Trattativa Diretta (cd. RdO) n 3552824, esperita sul ME.PA il Servizio di Progettazione Definitiva, compreso il primo livello (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto secondo le disposizioni impartite nelle linee guida del 29/07/2021 redatte dal MIMS) ed Esecutiva e della redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica dell'intervento «Riqualficazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C.S. Karol Woytjla - Plesso

scolastico Marvuglia», CUP D77G22000300006;

- con Determinazione Dirigenziale n.7116 del 15 giugno 2023, è stato disposto di aggiudicare provvisoriamente il Servizio di Progettazione Definitiva, compreso il primo livello (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto secondo le disposizioni impartite nelle linee guida del 29/07/2021 redatte dal MIMS) ed Esecutiva e della redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica relativo alla «Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C. S Karol Wojtyla – Plesso scolastico “Marvuglia” all’operatore economico Ing. Barone Mariana - Capogruppo Mandatario della costituenda RTP, costituita dal suddetto professionista, dal Dott. Geol. Catania Davide e dall’Ing. Barone Calogero;
- con nota pec del 31.07.2023, L’ing. Barone Mariana, in qualità di capogruppo della RTP incaricata ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto Servizio di Progettazione Definitiva, compreso il primo livello (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto secondo le disposizioni impartite nelle linee guida del 29/07/2021 redatte dal MIMS) ed Esecutiva e della redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica dell’intervento «Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C. S Karol Wojtyla – Plesso scolastico “Marvuglia”, CUP D77G22000300006 CIG A00BAEE33, per un importo complessivo di € 295.995,09 che qui di seguito si riportano:

ELABORATI ARCHITETTONICI

- AR.1. Relazione Tecnica generale
- AR.2. Relazione sul regime vincolistico
- AR.3.1 Relazione sul rispetto del principio “DNSH”
- AR.3.2 Relazione sulla sostenibilità dell’opera
- AR.3.3 Relazione criteri ambientali minimi
- AR.4. Carta dei vincoli 1/10000- 1/2000
- AR.5. Inquadramento territoriale scala 1/10000 - 1/2000
- AR.6. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi

ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO

- AR. 7a. Pianta seminterrato scala 1:100
- AR. 7b. Pianta piano terra scala 1:100
- AR. 7c. Pianta coperture scala 1:100
- AR. 7d. Sezioni scala 1:100
- AR. 7e. Prospetti scala 1:100

ELABORATI GRAFICI INTERVENTI

AR. 8a. Pianta piano seminterrato scala 1:100

AR. 8b. Pianta piano terra scala 1:100

ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO

AR. 9a. Pianta piano seminterrato arredata scala 1:100

AR. 9b. Pianta piano terra arredata scala 1:100

AR. 9c. Pianta coperture scala 1:100

AR. 9d. Sezioni scala 1:100

AR. 9e. Prospetti scala 1:100

AR.10. Piano di gestione delle materie

AR.11. Planimetria funzionale dei locali

AR.12. Planimetria indicativa dei servizi igienici a servizio della mensa

ELABORATI STRUTTURE

S.1. Relazione generale di calcolo

S.2. Relazione sui materiali

S.3. Relazione ai sensi del cap. 10.2 delle ntc 2018

S.4. Tabulati di calcolo strutturale scala in acciaio

S.5. Tabulati di calcolo nodi di collegamento

S.6. Tabulati di calcolo plinti in c.a.

S.7. Relazione e tabulati di calcolo geotecnico

S.8. Verifica giunti sismici

S.9. Esecutivi strutture:

S.9 1 - Carpenterie scala in acciaio

S.9 2 – Esecutivi telai in acciaio

S.9 3 – Esecutivi fondazioni in c.a.

S.9 4 – Particolari costruttivi nodi di collegamento

S.10. Relazione Geologica

ELABORATI IMPIANTI

I.1. Relazione specialistica impianto elettrico

I.2. Relazione specialistica impianto di climatizzazione

I.3. Relazione specialistica impianto idrico - fognario

I.4. Relazione tecnica energetica (D.Lgs. 19.08.2008 n. 192)

- I.5. Relazione specialistica antincendio
- I.6. Planimetria impianti elettrici e di illuminazione
 - I.6. 1.1-Dislocazione linea prese e apparecchiature elettriche – piano seminterrato
 - I.6. 1.2-Dislocazione linea prese e apparecchiature elettriche – piano terra
 - I.6. 2.1-Dislocazione lampade illuminazione – piano seminterrato
 - I.6. 2.1-Dislocazione lampade illuminazione – piano terra
- I.7. Planimetria Impianti di climatizzazione
 - I.7. 1- piano seminterrato
 - I.7. 2-piano terra
- I.8. Planimetria impianto idrico e igienico sanitario
 - I.8. 1- piano seminterrato
 - I.8. 2- piano terra
- I.9. Planimetria Antincendio
 - I.9. 1- piano seminterrato
 - I.9. 2-piano terra

ELABORATI TECNICO ECONOMICI

- TE.1. Elenco prezzi
- TE.2. Computo metrico estimativo
- TE.3. Analisi prezzi
- TE.4. Capitolato Speciale di appalto
- TE.5. Schema di Contratto
- TE.6. Quadro economico generale
- TE.7. Cronoprogramma tecnico-economico
- TE.8. Quadro Incidenza della Manodopera

ELABORATI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- SIC.1. Piano di sicurezza e di Coordinamento
- SIC.2. Fascicolo dell'opera
- SIC.3. Layout di cantiere
- SIC.4. Cronoprogramma dei lavori
- SIC.5. Piano di manutenzione dell'opera

L'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 295.995,09 euro risulta distribuito secondo il seguente **QUADRO ECONOMICO**:

COMUNE DI PALERMO

Riqualficazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio
dell'I.C.S. Karol Wojtyla – Plesso scolastico “Marvuglia CUP D77G22000300006

A) IMPORTO DEI LAVORI				PARZIALI	TOTALI
1	LAVORI IMPONIBILE		€ 225.247,12		€ 225.247,12
	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 5.539,66			
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 219.707,46			
	INCIDENZA MANODOPERA	€ 51.946,98			
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
	SPESE TECNICHE ESTERNE				
	PTFE PROGETTAZIONE DEFINITIVA7ESECUTIVA	€ 21.994,06			
	CERTIFICAZIONE ENERGETICA	€ 959,61			
	TOTALE SPESE TECNICHE ESTERNE	€ 22.953,67	€ 22.953,67		
	INARCASSA		€ 918,15		
	IVA SU SPESE TECNICHE E INARCASSA (22%)		€ 5.251,80		
2	TOTALE SPESE TECNICHE ESTERNE		€ 29.123,62	€ 29.123,62	
	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE		€ 3.603,95	€ 3.603,95	
	IVA SUI LAVORI (10%)		€ 22.524,71	€ 22.524,71	
	IMPREVISTI		€ 7.273,36	€ 7.273,36	
	PUBBLICITA'		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
3	ALTRE SPESE				
	PARERE ASP		€ 507,00		
	ONERI ACCESSO A DISCARICA		€ 5.000,00		
	CONTRIBUTO ANAC		€ 1.000,00		
	TOTALE ALTRE SPESE GENERALI		€ 6.507,00	€ 6.507,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 70.032,54	€ 70.032,54
TOTALE PROGETTO				€ 295.279,66	
C) ECONOMIE DA RIBASSO					
	ECONOMIE DA RIBASSO PROGETTAZIONE (COMPRESO IVA E ONERI)		€ 715,43		
	TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO		€ 715,43	€ 715,43	€ 715,43
TOTALE				€ 295.995,09	

il progetto esecutivo è stato redatto in tutti i suoi elaborati in conformità al regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n. 207/2010 e del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ad esclusione del capitolato speciale d'appalto e schema di contratto (parere MIMS 1927/2023);

DATO ATTO CHE

- con nota prot. 870203 del 01/08/2023, il RUP ha indetto la Conferenza dei servizi, in forma Semplificata, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 27 del D. Lgs 50/2016, al fine di acquisire i pareri di competenza richiesti dalle vigenti leggi relativamente all'intervento di che trattasi, invitando a parteciparvi le seguenti Amministrazioni:

☐ Azienda U.S.L. 6 Palermo Dip. di Prevenzione – Dip. UOSDIP Coord. Prevenzione Area 3

☐ Genio Civile Palermo

invitandole a trasmettere le proprie determinazioni in ordine al progetto di cui sopra, formulate in termini di assenso o dissenso, congruamente motivate esplicitando in maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

☐ con Determinazione Dirigenziale n.10946 del 20 settembre 2023 è stata disposta positivamente la chiusura della conferenza dei servizi;

☐ con Parere Tecnico n 61 del 21/09/2023 il RUP ha espresso Parere Tecnico favorevole, ai sensi dell'art 5 comma 3 della Legge n. 12/2011, sul progetto Servizio di Progettazione Definitiva, compreso il primo livello (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto secondo le disposizioni impartite nelle linee guida del 29/07/2021 redatte dal MIMS) ed Esecutiva e della redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica dell'intervento «Riqualficazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C. S Karol Wojtyla – Plesso scolastico “Marvuglia”, CUP D77G22000300006 CIG A00BAEE331 per un importo complessivo di € 295.995,09;

☐ che con la delibera di G.C. n.281 del 21.09.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente la «Riqualficazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C. S Karol Wojtyla – Plesso scolastico “Marvuglia” redatto dall'Ing. MARIANA BARONE, CUP D77G22000300006, per un importo complessivo di € 295.995,09 iva inclusa, di cui si attesta la congruità.

☐ con la Determinazione n.11040 del 22.09.2023, è stato approvato il Verbale di Verifica e Validazione del progetto, Ai sensi dell'art. 42, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021.

☐ con la Determinazione n 11123 del 25-09-2023, è stata avviata la procedura a contrarre per i lavori mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ai sensi dall'art.1, comma 2, del d.l. 76/2020, conv. l. n. 120/2020 (così come modificato dall' art. 51 del d.l. n.77/2021, conv. l n. 108/2021), utilizzando il criterio del MINOR PREZZO ai sensi dell'art. 95 co. 2 D.lgs 50/2016 determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara;

ATTESO CHE

- in data 26/09/2023 sul MEPA è stata avviata la procedura di gara con ID Negoziazione n° 3761728, la cui scadenza per le offerte è stata fissata alle ore 8:00 del giorno 02/10/2023;
- a seguito di pubblicazione della RDO Semplice è pervenuta n° 1 offerta;
- in data 02/10/2023 si sono svolte le operazioni di gara per l'aggiudicazione dei lavori;
- in data 02/10/2023 è stato stilato il verbale di esame delle offerte;
- sulle offerte pervenute è stata formulata la graduatoria, secondo il criterio di aggiudicazione del "Minor Prezzo" e si è individuato l'O.E. ASAR COSTRUZIONI s.r.l. – P. IV.A. [OMISSIS...] che sull'importo dei lavori pari a € 225.247,12 di cui € 219.707,46 soggetti a ribasso d'asta ed € 5.539,66 quali oneri della sicurezza, ha offerto un ribasso percentuale pari al 31,23%, quindi per un importo netto dei lavori di € 151.092,82, a cui aggiungere € 5.539,66 quali oneri della sicurezza, per un importo netto contrattuale pari ad 156.632,48;
- con Determinazione Dirigenziale n.11570 del 2 ottobre 2023 si è provveduto ad approvare il verbale di gara e si è proposta l'aggiudicazione per l'intervento «Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C.S Karol Wojtyla III – Plesso scolastico "Marvuglia";
- in data 13/11/2023 si è provveduto all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 per rispettare le scadenze imposte dal *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense"*;
- in data 04/12/2023 si è provveduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge dei lavori ed al loro concreto inizio e pertanto si può attestare che l'obbligazione giuridica relativa al riconoscimento dell'anticipazione, ai sensi del suddetto verbale, rientra all'interno dell'anno solare 2023;
- in data 07/05/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto tra la Stazione Appaltante e l'O.E. ASAR COSTRUZIONI SRL e che lo stesso è stato repertoriato con n. REGATES/2024/16;

VISTO CHE

- l'art. 2 del Capo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che per l'esecuzione dei lavori necessitano **120 giorni** naturali e consecutivi dalla data del concreto inizio degli stessi, e pertanto il termine contrattuale risultava fissato per il 02/04/2024;

- in data 16/02/2024, dopo **74 giorni** previsti dal cronoprogramma, si è disposta la sospensione dei lavori in attesa del rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo per la realizzazione di una scala esterna in acciaio per il collegamento diretto della cucina con la sala mensa a seguito di richiesta dell'impresa ASAR COSTRUZIONI SRL pervenuta con pec in data 13/02/2024 avente pari motivazione;

CONSIDERATO CHE

- In data 29/07/2025 dal portale Sismica della Regione Siciliana è pervenuto il provvedimento di autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo per la realizzazione di una scala esterna in acciaio per il collegamento diretto della cucina con la sala mensa, giusto prot. 20250061234 del 27/07/2025;
- Ai sensi della suddetta autorizzazione in data 30/07/2025 si è disposta la ripresa dei lavori e che considerato che alla luce delle suddette sospensioni e riprese dei lavori mancano effettivamente **35 giorni** contrattuali alla chiusura dell'appalto e pertanto il termine contrattuale è fissato per il 03/09/2025;
- In data 30/05/2025, quindi entro il termine contrattuale, l'impresa ASAR COSTRUZIONI SRL richiedeva una concessione di proroga adducendo come motivazione la mancata autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo per la realizzazione di una scala esterna in acciaio per il collegamento diretto della cucina con la sala mensa che bloccava in parte l'esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma progettuale chiedendo di fissare un nuovo termine contrattuale per 3/10/2025;

Tutto ciò premesso e ritenute valide le motivazioni della richiesta di proroga

SI PROPONE

- di concedere una proroga contrattuale all'O.E. ASAR COSTRUZIONI SRL fissando nel 3/10/2025 la conclusione del'appalto «Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C.S. Karol Wojtyla – Plesso scolastico “Marvuglia”;
- di attestare che il servizio di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero

certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, per il suo modesto valore inferiore alla soglia comunitaria;

- ☐ di dare atto che l'esercizio del diritto di accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate dall'art. 35 del D. Lgs. 36/2023;
- ☐ di prendere atto che contro il presente provvedimento è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D.lgs. n.140/2010;

Il sottoscritto Arch. Francesco Savarino n.q. di (Responsabile Unico del procedimento/RUP) dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizione di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Il RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

// R.U.P.

Arch. Francesco Savarino

IL DIRIGENTE

Vista la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;

Visto l'art. 225 co. 8 del D.lgs 2023 n. 36;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.L. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;

Visto l'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 giugno 2022, n. 158,

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19,

Visto l'avviso prot. n. 62182 del 15 luglio 2022 con il quale è stato prorogato l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021 n. 48038;

Visto l'atto di concessione del finanziamento sottoscritto in data 1.02.2023;

Visto la Determinazione Dirigenziale n. 997 del 31 Gennaio 2023

la Determinazione Dirigenziale n.5074 del 04/05/2023

Determinazione Dirigenziale n.7116 del 15 giugno 2023,
Vista la Determinazione Dirigenziale DD n° 10946 del 20 settembre 2023 di chiusura della conferenza dei servizi
Vista la Delibera G.C. n° 281 del 21/09/2023 di approvazione del progetto esecutivo;
Vista la Determinazione dirigenziale n.11123 del 25.09.2023 di approvazione della procedura a contrarre
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
Visto il c. 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il verbale di concreto inizio dei lavori del 04/12/2023;
Visto il contratto d'appalto stipulato in data 07/05/2024 e repertoriato con n. REGATES/2024/16.

DETERMINA

- di concedere una proroga contrattuale all'O.E. ASAR COSTRUZIONI SRL fissando nel 3/10/2025 la conclusione dell'appalto «Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C.S. Karol Wojtyla – Plesso scolastico “Marvuglia”;
- di attestare che il servizio di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, per il suo modesto valore inferiore alla soglia comunitaria;
- di dare atto che l'esercizio del diritto di accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate dall'art. 35 del D. Lgs. 36/2023;
- di attestare che l'approvazione del presente provvedimento non comporta spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;
- di prendere atto che contro il presente provvedimento è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D.lgs. n.140/2010;

Il sottoscritto ing. Dario Di Gangi n.q. di Dirigente, dichiara di non trovarsi in situazioni di

incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Il Dirigente

Ufficio Manutenzione Straordinaria,
Progettazione, Gestione e Monitoraggio di
Interventi per l'Edilizia Scolastica
Ing. Dario Di Gangi

Il Dirigente

Dario Di Gangi / InfoCert S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)