

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

Città di Palermo  STAFF DEL CAPO AREA														
INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Direttore Lavori	Dati metrici	Importo Contrattuale €	Impresa	Data Stipula	Consegna Lavori	Data Contr. fine lavori	Avanz. %	Uomini giorno	Forza lavoro	Criticità
A-2012-0Y-0004-F Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 dei magazzini di accantonamento e smistamento dei materiali utilizzati per le attività di giardinaggio dell'unità operativa del vivaio comunale di Palermo	VIII	Resuttana	Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana		63'305.18	CO.EDI. di Olive- ri Fabrizio	14.09.2015	04.12.2015	02.03.2016				
S-2014-99-0028-F Accordo quadro - Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli edifici scolastici e ne- gli asili nido ricadenti nel territorio della V, VI ,VII e VIII circoscrizione	Intera citta'		Ingegnere Russo Gaetano	Geometra Balistreri Carlo		1'767'496.26	CO.SAN. s.r.l.		11.02.2016	09.02.2017	13.61			
C-2008-11-0134-D Lavori di manutenzione e pronto intervento per l'eliminazione dello stato di pericolo degli immobili del centro storico	ı		Ingegnere Lauriano Vin- cenzo	Architetto Sicurella Anto- nino		325'647.97	SO.VA.CO.		31.03.2010	30.03.2013	75.66			
G-2006-0Y-0001-D Lavori per l'intervento dibonifica e messa in sicurezza d'emergenza del sito "Ferro di Ca- vallo" in località Mondello	VII	Partanna Mondello	Ingegnere Vallone Luciano			2'663'246.47	GAP - Generali Appalti Pubblici - Società Consor- tile a.r.l.	26.05.2006	24.06.2008	23.06.2009				il progetto viene approvato successivamente al finan- ziamento della Regione Sici- liana con D.P.R. n° 869 del 25/10/2005
A-2012-0Y-0001-E Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 dell'unita' operativa di Casa Natura ex scuderie reali	VIII	Montepellegri- no	Architetto Tarallo Loredana	Architetto Tarallo Loredana		67'956.91	Impresa edile e stradale Castro- novo Gaspare	04.11.2015	21.06.2016	18.09.2016				
C-2005-0Y-0138-E Lavori di manutenzione straordinaria alloggi per extracomunitari Via Chiappara al Carmine	ı	Palazzo Reale	Ingegnere Milano Michele	Ingegnere Milano Michele	5 alloggi e 2 botteghe	513'332.67	Sangiorgio Costruzioni	28.11.2001	13.12.2001	12.12.2002				Appalto in corso di risoluzi- one consensuale
C-2005-0Y-0147-E Lavori di recupero architettonico - funzionale di Palazzo Gulì	ı	Monte di Pietà	Architetto Di Rosa Michele	Architetto Bondì Rosario	Lavoro esegui- to ai sensi del- la L.R. 21/85	1'861'147.17	Sidoti Costruzi- oni S.r.l.	30.10.2003	13.11.2003	02.09.2005	79.64			
C-2005-11-0003-E Lavori di recupero della sede del museo etno- grafico G.Pitrè	VII	Pallavicino	Ingegnere Asaro Nicolò	Architetto Pagnano Giu- seppe	800,00 mq	1'742'310.54	A.T.I. Di Giorgi s.rl Donato s.r.l Mulè Francesco	04.10.2005	01.12.2005	08.01.2007	88.7			
C-2005-11-0057-E-S1 Teatro Politeama Garibaldi: restauro e messa in sicurezza e recupero facciate - I STRALCIO ridotto - via Isidoro La Lumia	VIII	Politeama	Architetto Porretto Paolo	Architetto Crivello Giovan- ni	Progetto architettonico definitivo completo per tutte le facciate. E' in corso di definizione la progettazione degli interventi strutturali.	375'988.14	Sidoti Costruzi- oni S.r.I.	29.04.2011	10.06.2011	08.06.2012	67.92			
C-2006-09-0001-E Palazzo Tarallo di ferla Cottone - Lavori di completamento connessi all'esecuzione degli impianti tecnologici - Fornitura e collocazione dei corpi illuminanti	ı	Palazzo Reale	Ingegnere Tinè Antonio	Ingegnere Tinè Antonio	Si tratta di progetto di impianti	147'239.17	PELLERITO ANTONIO	05.10.2010	03.11.2010	02.03.2011	59.19			



STAFF DEL CAPO AREA

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

OTAIT BEE OAT O AREA														
INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Direttore Lavori	Dati metrici	Importo Contrattuale €	Impresa	Data Stipula	Consegna Lavori	Data Contr. fine lavori	Avanz. %	Uomini giorno	Forza lavoro	Criticità
C-2008-11-0203-E Lavori di manutenzione e pronto intervento negli immobili di interesse storico artistico e monumentale di proprietà comunale (contratto aperto)	Intera citta'		Architetto Di Trapani Si- mone	Ingegnere D'Angelo Anto- nino	Vie varie	155'614.63	Donato s.r.l.	21.10.2008	28.11.2008	27.11.2010				
C-2009-0Y-0001-E Lavori di pronto intervento in esecuzione delle Ordinanze Sindacali per necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 38 L. 142/90 e dell'art. 69 del- l'O.R.EE.LL. in immobili staticamente insicuri.	I		Architetto Di Bartolomeo Nicola	Architetto Sicurella Anto- nino	Trattasi di appalto a contratto aperto, non vi è un vero e proprio progetto esecutivo.	603'090.22	CO.EDI. di Olive- ri Fabrizio	10.12.2009	09.12.2009	02.12.2012	99.85			
C-2012-0Y-0002-E Lavori di manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale di interesse storicoartistico e monumentale 2011	Intera citta'		Architetto Guzzo Rosalia	Architetto Guzzo Rosalia		286'811.69	A.T.I. Omegabu- ild s.r.l. (Capo- gruppo) - Metho- dos Restauri d	17.04.2014	24.02.2015	24.03.2016	83.27			
D-2005-35-0126-E Lavori di completamento del collettore fogna- rio della zona S.E. di Palermo - II° lotto.	Intera citta'		Ingegnere Vicari Giuseppe	Impresa ATI Progin - Se- ring	4000 m di col- lettore + im- missioni e dis- cenderie	21'692'632.34	Cariboni Strade e Gallerie	28.04.2005	16.05.2005	15.05.2009	42.26			Con D.G.M. n. 71 del 30/04/2010 e D.D. n. 156 del 07/05/2010 è stato rescisso il contratto di appalto.
E-2005-10-0016-E-S1 Intervento di Nuova Edilizia Residenziale ex L.94/82 Località Borgo Nuovo - 1° stralcio.	v	Borgo Nuovo	Architetto Di Stefano Calo- gero		alloggi 62	7'447'019.31	Edilizia 102 s.r.l.	25.11.2015	17.02.2016	15.02.2017				
E-2014-99-0028-E Accordo quadro - lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali di pertinenza dell'edilizia pubblica anno 2014	Intera citta'		Ingegnere Merlino Giovanni Pietro	Ingegnere Bua Marcello		2'061'606.50	Progetto Contract s.r.l.	08.02.2016	09.02.2016	07.02.2017	6.93			
F-2005-0Y-0087-E Interventi di manutenzione di scarpate e pareti rocciose e di manutenzione di strutture di salvaguardia esistenti	Intera citta'		Architetto Mereu France- sco	Ingegnere Dino Antonio	Si tratta di interventi sulle pareti e le scarpate rocciose dei monti del comune di Palermo, quali Monte Pellegrino, Monte Gallo, i Monti di Boccadifalco, etc	136'274.33	GEOMONT s.r.l.	23.01.2008	20.02.2008	18.02.2009				
F-2005-35-0009-E Fognatura in Via Altofonte (da Via Ponte delle Grazie a Via Villagrazia) e del relativo impianto di sollevamento		Calatafimi	Ingegnere Norata Maria	Ingegnere Barbuzza Carlo	ml. 1.000,00	1'236'804.81	Martorana Costruzioni	28.09.2007	28.09.2007	30.03.2009	98.62			UREGA
F-2005-35-0015-E Lavori di costruzione della fognatura delle zo- ne Arenella-Vergine Maria e dei relativi impian- ti di sollevamento	VII	Arenella	Ingegnere Norata Maria	Ingegnere Crisci Concetta	ml. 9.600,00	5'347'483.35	A.T.I. DE.MO.TER.	30.11.2007	20.03.2008	05.09.2010	9.96			



STAFF DEL CAPO AREA

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

	STAFF DEL CAPO AREA														
(in rosso quelli d	INTERVENTO the hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Direttore Lavori	Dati metrici	Importo Contrattuale €	Impresa	Data Stipula	Consegna Lavori	Data Contr. fine lavori	Avanz. %	Uomini giorno	Forza lavoro	Criticità
straordinaria	-444	Intera citta'					464'480.65	Gruppo Costru- zioni Chinnici s.a.s. di Chinnici Rocco Antonio	07.11.2007	06.12.2007	04.12.2008	74,33			
G-2013-0Y-00 Lavori urgen del cavalcavia	ti di manutenzione straordinaria	II	Brancaccio	Ingegnere Musso Antonio	Ingegnere Giaconia Nicola		148'765.68	3B srl	30.05.2014	17.03.2014	13.10.2014	1377.45			
	n (Roccella - Calatafimi - Leonar- realizzazione del sistema tram	IV	Calatafimi	Ingegnere Caminiti Dome- nico		In data 6/06/06 è stata sot- toscritta la convenzione con il Comune di Palermo, nella stessa data è stato sottoscritto il contratto d'appalto	173'990'000.00	A.T.I. SIS- BOMBARDIER- EDS-MOSCO- HYDER	20.06.2006	06.06.2006	02.11.2010	34.32			
Circonvallazio compreso tra getto -stralcio	46-E ostruzione per il raddoppio della one di Palermo relativo al tronco i Via Giafar e Via Altofonte- Pro- o relativo ai lavori di costruzione erali sul fiume Oreto.	IV	Mezzomonrea- le	Ingegnere Verga Massimo	Arici Marcello	71 punti di il- luminazione pubblica + 8 linee radenti sui ponti, 300 m di strada. Contratto di appalto risolto in danno all'impresa. In corso di ripro- gettazione il progetto ese- cutivo.	7'696'184.17	Cariboni Strade e Gallerie	05.07.2005	02.09.2005	01.09.2007	17,48			
lavori di cosi convallazione Via Altofonte	cutivo per il completamento dei truzione del raddoppio della cir- e di Palermo 2° stralcio-lotto B da a via Belgio (Prog.ex Agensud etto svincolo di via Perpignano -	v	Zisa	Dirigente Ufficio Infrastrutture	Ingegnere Verga Massimo	Il contratto è stato rescisso in danno all'impresa. Il progetto dovrà essere rivisitato anche alla luce delle interferenze derivate dai lavori del tram.	13'036'955.13	A.T.I. Cariboni Strade e Gallerie - MED IMPRESIT	19.03.2007	20.06.2007	18.06.2009				Rescissione del contratto con D.G.M. n. 124 del 30/05/2008. Seguirà una ri- visitazione del progetto e conseguente nuova gara d'appalto.
	corso pedonale ciclabile costiero sina Marine a Mondello (Don O-	Intera citta'		Dirigente Ufficio edilizia pubblica, cantiere comu- nale, autoparco	Savarino Fran-	5,60 Km	876'733.00	Tecnital S.p.A.	12.09.2007	19.11.2007	14.08.2008				
	14-E la sistemazione di aree pubbliche alle pertinenze residenziali P1 -	II	Sperone	Ingegnere Verga Massimo	Architetto Savarino Fran- cesco	per P1 280 ml (recinzione), per P2 1.500 mq (verde)	151'635.64	Forte Giuseppe s.r.l.	16.05.2008	16.06.2008					



NITORAGGIO NITORAGGIO

TAV. 6

Città di Palermo  STAFF DEL CAPO AREA														
INTERVENTO (in rosso quelli che hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Direttore Lavori	Dati metrici	Importo Contrattuale €	Impresa	Data Stipula	Consegna Lavori	Data Contr. fine Iavori	Avanz. %	Uomini giorno	Forza lavoro	Criticità
S-2007-0Y-0001-E Lavori di manutenzione straordinaria alle norme di sicurezza igiene ed agiblità della scuola media A.Pecoraro - Palermo			Ingegnere Russo Gaetano	Architetto pirrone domeni-		1'897'478.82	C.&C. Costruzio- ni S.r.I	11.04.2007	18.05.2007	16.05.2009	5.78 %			
S-2007-0Y-0002-E Lavori di costruzione di un plesso scolastico elementare di n. 10 aule da realizzare a Bona- gia	III	Bonagia	Architetto Romeo Roberta	Architetto Alluzzo Rocco		1'648'833.64	Pisciotta s.a.s.	08.05.2006	06.10.2007	04.09.2009	48.05			
S-2008-08-0071-E lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna comunale di via della Barca - Palermo		Arenella	Ingegnere Russo Gaetano	Geometra MERAVIGLIA FRANCESCO		133'992.73	Co.G.I.T. srl - Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici	03.09.2008	26.11.2008	23.02.2009				
S-2008-0Y-0008-E Lavori di manutenzione straordinaria per l'a- deguamento alle norme di sicurezza igiene ed agibilità dei plessi scolastici elementari "Man- cino Chiavelli" e "Tomasino Bartolomeo"	II	Bonagia	Ingegnere Russo Gaetano	Ingegnere Flaccomio Anto- nino		1'500'755.74	SALP EDIL s.r.l.		11.02.2009	31.01.2011	96.42			
S-2008-0Y-0009-E Lavori di manutenzione straordinaria per l'a- deguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico elementare "Marabitti", via Spedalieri, 50	VIII	Montepellegri- no	Ingegnere Botindari Renzo	Architetto Palermo Antoni- no		812'558.52	A.T.I. Pinto Vra- ca s.r.I F.IIi Di Luca Tndaro ed Antonio	28.05.2008	07.07.2008	02.11.2009	36.03			
S-2010-08-0104-D Lavori di manutenzione straordinaria per l'in- cremento della sicurezza della sede dell'I.C. "Peppino Impastato"	v	Noce	Ingegnere Caliri Giuseppe	Architetto Scarpinato Mar- co		691'420.15	Di Giovanna	11.09.2015	24.09.2015	20.05.2016	20.79			
S-2010-0Y-0004-E lavori di manutenzione straordinaria e ade- guamento della scuola media "Publio Virgilio Marone" sita in via Valdemone, 7 Palermo	VII	Libertà	Ingegnere Russo Gaetano	Ingegnere Cassata Rugge- ro		2'141'765.07	Almeida s.p.a. Costruzioni Ge- nerali	16.11.2009	07.01.2010	13.11.2011				
U-2005-10-0017-E Progetto di recupero dell'Insula 3/E nel quartiere di S. Filippo Neri (Z.E.N. 2) per la realizzazione di n°122 alloggi, un asilo nido, una biblioteca, un poliambulatorio, una delegazione comunale, una delegazione municipale, uffici e negozi.	VII		Ingegnere Pitrolo Graziella		n. 122 alloggi	13'566'888.26	A.T.I. I.CO.R.ED. s.r.l.	11.04.2006	26.05.2006		53.96			

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE



STAFF DEL CAPO AREA

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

	STAFF DEL CAPO AREA														
(in rosso quelli c	INTERVENTO he hanno subito modifiche negli ultimi 30 gg.)	Circ.	Quartiere	R.U.P.	Direttore Lavori	Dati metrici	Importo Contrattuale €	Impresa	Data Stipula	Consegna Lavori	Data Contr. fine Iavori	Avanz. %	Uomini giorno	Forza lavoro	Criticità
d'Orleans - F Completamen	ttrezzature di Servizio nel Parco Progetto per il Parco Urbano - to del Parco d'Orleans e Valoriz- Cittadella Sportiva dell'Universi-	IV	Montegrappa	Architetto Polizzi Vincenzo	Architetto Terruso Bene- detto		5'119'350.22	ATI Tecnital- Agricoltura e Gi- ardinaggio-Icaro Ecology	20.02.2006	22.04.2005	11.04.2007	589.09			con propria Determinazione Dirigenziale n. 106 del 16/10/2006 ho esercitato la facoltà di recesso dal con- tratto, in applicazione dell' art. 11, commi 2 e 3, D.P.R. n. 252/98, richiamati inoltre dall'art. 12 del Contratto di appalto.  Si sta provvedendo, quindi, alla redazione dell'atto di consistenza dei lavori ad oggi eseguiti, al fine di chiudere ogni rapporto con l'impresa aggiudicataria.  LAVORI SOSPESI  Con atto integrativo del con- tratto d'appalto rep. n. 27 del 18/04/2005 e dell'atto
															aggiuntivo rep. n. 17 del 20/02/2006 si è risolto in via transattiva il contenzioso con l'impresa e con verbale del 09/04/2008 sono stati riconsegnati i lavori, la cui chiusura è prevista per il 30/06/2009.
	e costiere ( Opere di Salvaguar- damento dell'ex Discarica di Ac-	II	Oreto (Corso dei Mille - S. Erasmo)	Ingegnere Granata Fabio		mq.52,000,00	3'836'817.43		22.03.2008	23.04.2007	22.10.2008	114.1			
	7-E ne Borgo Vecchio - Progetto di ne della Via E. Ximenes e viabilità	VIII	Borgo Vecchio	Ingegnere Di Lorenzo Luigi	Architetto Savarino Fran- cesco		283'032.88	D'Anna Giusep- pe	25.11.2015	11.01.2016	09.05.2016	77.01			
via di penet	cutivo del prolungamento della razione della zona industriale la) e raccordi con la circonvalla-	II	Brancaccio		Ingegnere Cangemi Leto Antonino	256 punti di illuminazione pubblica, 3300 m di strada	4'958'704.73	A.T.I. DE.MO.TER.	19.12.2002	27.05.2002	19.08.2003	30,9441			
trazione della raccordo con	on-E-S1 orolungamento della via di pene- zona industriale di Brancaccio e la ciconvallazione esterna - Pro- di completamento	II	Brancaccio	Ingegnere Verga Massimo		Richiesta alla Regione Sicilia il parere in or- dine alla pos- sibilità di affi- dare al D.L. la progettazione dello stralcio per il comple- tamento.	4'958'704.73	A.T.I. DE.MO.TER.	19.12.2002	27.05.2002	19.08.2003	30,9441			