



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**  
**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n. 61 riunione del 6.7.2017.

**Verbale n. 61**

**Oggetto: Fondazione Teatro Massimo** - Richiesta parere tecnico per il montaggio di maxischermo per la trasmissione in diretta del concerto “NONA SINFONIA DI BEETHOVEN” che si terrà in Piazza Verdi giorno 8 luglio 2017.

L'anno duemiladiciassette del mese di luglio nel giorno sei presso i locali del Polo tecnico di Via Ausonia - 69, giusta convocazione del 5.7.2017, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo - Presidente*;

L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;

La Dott.ssa Francesca Costanza – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;

Il Dott. Casimiro Chiello - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;

L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;

L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;

*Rappresentante AGIS - ASSENTE.*

-----  
Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica – Amministrazione Comunale.

**La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015 e n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta prot. n. 784434 del 15.7.2017, con la quale il Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, Dott. Francesco Giambone, chiede il parere tecnico per il montaggio di maxischermo per la trasmissione in diretta del concerto “NONA SINFONIA DI BEETHOVEN” che si terrà in Piazza Verdi il giorno 8 luglio 2017, alla superiore istanza risultano allegata la seguente documentazione:

- Relazione tecnica descrittiva;
- N. 2 planimetrie;
- Nota n. 3201/S15.3 del 26 maggio 17 della Soprintendenza BB.CC. e Ambientali di Palermo.

Vista la nota prot. n. 797172 del 20.6.2017, con la quale lo Staff della C.C.V.L.P.S. chiede integrazione documentazione;

Vista la nota prot. n. 837055 del 30.6.2017, con la quale il tecnico incaricato del Teatro Massimo di Palermo integra la seguente documentazione:

- Richiesta autorizzazione temporanea suolo pubblico;
- Relazione previsionale impatto acustico ambientale;
- Dichiarazione di conformità quadro elettrico di bassa tensione;
- Dichiarazione conformità POWERBOX;
- Relazione calcolo struttura portante coperta LEDWALL;
- Bonifico Bancario.

Vista documentazione prodotta in data odierna e acquista agli atti:

- Certificazione di omologazione e dichiarazione di conformità e reazione al fuoco delle sedie;
- Nuova relazione previsionale di impatto acustico ambientale;
- Determinazione Dirigenziale n. 1543 del 5/7/2017 riguardante autorizzazione temporanea occupazione suolo pubblico.



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**  
**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n. 61 riunione del 6.7.2017.

**Dall'esame tecnico di competenza (art. 80 del T.U.L.P.S.) emerge quanto segue:**

**Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:**

Dagli elaborati allegati risulta una struttura costituita da un portale a travatura reticolare prefabbricata prodotta dalla LITEC, in alluminio, idonea a sorreggere apparecchiature e lo schermo a Led.

La suddetta struttura è costituita da una copertura denominata Libera FL76 sorretta da due torri denominata MaxiTower 52 e ha dimensioni in pianta di 13,88 m. x 2,80 m. e altezza di 9.50 m..

I calcoli allegati sono redatti, in data 29.06.17 dall'Ing. Felice Luigi Grasso (Ord. Catania n. 2791).

Prima dell'utilizzo della suddetta struttura dovrà essere prodotta, a firma di tecnico abilitato un certificato di regolare montaggio con **allegati i relativi disegni eseguiti dell'opera.**

**Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**

Ci si riserva di esprimere parere di competenza in sede di sopralluogo;

**Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

A montaggio avvenuto, resta da produrre una relazione tecnica di corretto montaggio, misura del valore della resistenza di terra e coordinamento delle protezioni per l'impianto elettrico realizzato per la manifestazione;

**Per quanto riguarda prevenzioni incendi:**

Vista la documentazione prodotta, si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo.

Si prescrive che devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- che le sedie di ogni fila siano assicurate tra di loro anche con fascette;
- che siano presidiati, con personale dell'organizzazione e per tutta la manifestazione, i varchi di ingresso e di uscita dell'area transennata;
- che in occasione del sopralluogo sia prodotta la certificazione in merito alla reazione al fuoco delle sedie;
- che la distanza tra gli schienali di ogni fila di sedie non sia inferiore a metri 1,10;
- che tutte le masse metalliche costituenti "masse estranee" sia collegate allo impianto di terra realizzato per la predetta manifestazione;
- che per tutta la manifestazione siano presenti almeno n. 2 addetti antincendio muniti di attestato per rischio medio e con esame finale presso i VV.F.;
- che in tutti i percorsi interni di smistamento non siano presenti gradini e che i cavi elettrici siano contenuti in apposite canaline portacavi, debitamente segnalate;
- che le transenne siano a debita distanza dai settori delle sedie e, in ogni caso, ad una distanza non minore di metri 1,20;
- che sia presente, per tutta la manifestazione, personale tecnico in grado di intervenire sugli impianti elettrici e sul gruppo elettrogeno a servizio della manifestazione;
- che in caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione venga interrotta ed il pubblico fatto defluire;

**Per quanto riguarda l'aspetto acustico:**

Nella considerazione che la Ditta ha inoltrato istanza di deroga, nulla da rilevare

**Per quanto riguarda la polizia municipale:**

Ci si riserva di fornire parere di competenza in sede di sopralluogo;

**Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

Nulla da rilevare considerato che trattasi di una manifestazione temporanea che ha ottenuto l'autorizzazione da parte della Soprintendenza e l'autorizzazione dell'occupazione del suolo pubblico da parte del SUAP.

**Conclusioni del Presidente:**

**Premesso quanto sopra**, la Commissione, decide di effettuare un sopralluogo in data 7 luglio p.v. alle ore 11.00 presso il sito di che trattasi

**Letto confermato e sottoscritto**

**F.to Il Presidente**

**F.to I Componenti**

**F.to Il Segretario**