



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**

**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n. 88 riunione del 13.9.2016

**Verbale n. 88**

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità per pubblico spettacolo per lo svolgimento di n. 3 concerti in Piazza Giuseppe Verdi antistante il Teatro Massimo – nei giorni: 16/17/18 settembre p. v., con una capienza massima di 600 (seicento) posti a sedere.

L'anno duemilasedici del mese di settembre nel giorno tredici presso i locali del Polo Tecnico di Via Ausonia - 69, giusta convocazione mezzo mail del 9.9.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amministrazione Comunale - Membro Effettivo -Presidente;*

L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo;*

La Dott.ssa Francesca Costanza – *ASP - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Comm. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato- (Esperto in strutture);*

L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo - (Esperto di Urbanistica ed Edilizia);*

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici);*

L'Esp. Amm.vo Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario;*

**La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l’istanza prot. n. 1330541 del 7.9.2016 con la quale il Dott. Francesco Giambrone nato a Palermo il 5.4.1957, n. q. di Sovrintendente “Fondazione Teatro Massimo” chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per le manifestazioni che si svolgeranno in Piazza Verdi antistante il Teatro Massimo nei giorni: 16/17/18 settembre p. v., con una capienza massima di 600 (seicento) posti a sedere;

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza:

1. relazione tecnica descrittiva e relative planimetrie del sito;
2. relazione tecnica riguardante l’allestimento;
3. dichiarazione di conformità del quadro elettrico;
4. calcolo strutturale;
5. copia bonifico attestante il versamento dei diritti di istruttoria;
6. certificato di collaudo e corretto montaggio delle strutture temporanee;
7. parere della Soprintendenza all’occupazione del suolo per l’allestimento dell’area per lo svolgimento dei concerti;

**Dall’esame tecnico di competenza (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:**

**Per quanto riguarda l’aspetto strutturale:**

Le opere strutturali riguardano soltanto la manifestazione in Piazza Massimo riguardanti la proiezione in streaming di un’opera lirica. La struttura che verrà montata è quella di sostegno led-Wall, direttamente poggiata a livello strada composta da tralicci di alluminio opportunamente assemblati e zavorrati con blocchi in cemento armato; l’opera in pianta occuperà una superficie di 12x4 m e sarà coperta con un telone in pvc.

La struttura risulta descritta nei documenti allegati, sia nella relazione tecnica descrittiva ( a firma dell’Ing. Antonio Razionale, consulente dell’Ente Teatro Massimo), sia nella relazione di calcolo strutturale redatta in data 06.09.2016 dagli Ingg. Laura Trovato (Ord. Ing. Palermo) e Felice Luigi Grasso (Ord. Ing. Catania).



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA**  
**E DELLE INFRASTRUTTURE**

**Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

Verbale n. 88 riunione del 13.9.2016

In quest'ultima relazione i suddetti tecnici dichiarano che le strutture reticolari metalliche in oggetto rispettano le norme vigenti in materia di strutture prefabbricate metalliche.

Dopo l'installazione e prime dell'utilizzo dovrà essere prodotto un certificato di regolare montaggio a firma di tecnico abilitato con allegati i disegni esecutivi dell'opera in argomento con i dettagli costruttivi.

**Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**

Nulla osta per gli aspetti di competenza;

**Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

A montaggio avvenuto, in sede di sopralluogo resta da produrre una relazione tecnica di corretto montaggio, misura del valore della resistenza di terra e coordinamento delle protezioni per l'impianto elettrico realizzato per la manifestazione;

**Per quanto riguarda prevenzioni incendi:**

Vista la documentazione prodotta, si riserva di esprimere parere in sede di sopralluogo.

Si prescrive che devono essere rispettate le seguenti condizioni :

- che le sedie di ogni fila siano assicurate tra di loro anche con fascette;
- che siano presidiati, con personale dell'organizzazione e per tutta la manifestazione, i varchi di ingresso e di uscita dell'area transennata;
- che in occasione del sopralluogo sia prodotta la certificazione in merito alla reazione al fuoco delle sedie;
- che la distanza tra gli schienali di ogni fila di sedie non sia inferiore a metri 1,10;
- che tutte le masse metalliche costituenti "masse estranee" sia collegate allo impianto di terra realizzato per la predetta manifestazione;
- che per tutta la manifestazione siano presenti almeno n. 2 addetti antincendio muniti di attestato per rischio elevato;
- che in prossimità del camion siano presenti almeno n. 4 estintori omologati ed uno in prossimità del gruppo elettrogeno;
- che in tutti i percorsi interni di smistamento non siano presenti gradini e che i cavi elettrici siano contenuti in apposite canaline portacavi, debitamente segnalate;
- che le transenne siano a debita distanza dai settori delle sedie e, in ogni caso, ad una distanza non minore di metri 1,20;
- che sia presente, per tutta la manifestazione, personale tecnico in grado di intervenire sugli impianti elettrici e sul gruppo elettrogeno a servizio della manifestazione;
- che in caso di avverse condizioni atmosferiche la manifestazione venga interrotta ed il pubblico fatto defluire;

**Per quanto riguarda la polizia municipale:**

Nulla da rilevare in merito alla documentazione prodotta, ci si riserva di dare parere compiuto e definitivo in sede di sopralluogo

**Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

Nulla da rilevare considerato che trattasi di una manifestazione temporanea che ha ottenuto l'autorizzazione da parte della Soprintendenza. In sede di sopralluogo occorre acquisire l'autorizzazione dell'occupazione del suolo pubblico da parte del SUAP.

**Premesso quanto sopra,** la Commissione, decide di effettuare il sopralluogo presso il sito di che trattasi per il giorno 16.09.2016 alle ore 11.00 in tale sede dovrà essere prodotta la documentazione sopra richiesta.

**Letto confermato e sottoscritto.**

**Letto confermato e sottoscritto.**

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario