



COMUNE DI PALERMO



AREA DELLA ISTRUZIONE E FORMAZIONE - STAFF AREA DELLA ISTRUZIONE E FORMAZIONE - UFFICIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PROGETTAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DI INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA -

**Determinazione Dirigenziale N. 15543 Del 18/11/2024**

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.

DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA IN LINEA AMMINISTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 120 DEL DLGS 36/2023 E DELL'ART. 8 COMMA 2 D.M. 49/2018 E DELL'ART. 26 DL 50 DEL 17/05/2022, ED APPROVAZIONE DI NUOVO QUADRO ECONOMICO PER L'INTERVENTO «RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELL'EX REFETTORIO DELL'I.C.S. VITTORIO EMANUELE III – PLESSO SCOLASTICO "PAULSEN"

CUP D77G22000310006 - CIG A00D25B811

Responsabile del Procedimento: FRANCESCO SAVARINO

Firmatario Determina: Dario Di Gangi / InfoCert S.p.A.

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione di G.M. n° 280 del 21/09/2023 stato approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente la «Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C.S. Vittorio Emanuele III – Plesso scolastico Paulsen», CUP D77G22000310006, redatto dall' Ing. Fragapane Salvatore per un importo complessivo di € 331.980,86 iva inclusa;
- il presente progetto risulta finanziato con i fondi PNNR, Missione 4 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea, capitolo 11439/10, impegno 5184/2024, D.G.C. n.280 del 21/09/2023;
- il suddetto progetto aveva il seguente quadro economico:

Quadro economico progetto

<b>a.1</b>	Importo lordo lavori a misura	€ 206.371,13
<b>a.2</b>	Costi Speciali della sicurezza	€ 8.008,35
<b>A</b>	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI, di cui per la manodopera € 47.520,03	€ 214.379,48
<b>b.1</b>	Costi diretti della sicurezza Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.008,35
<i>Importo lavori soggetto a ribasso d’asta (A - b.1)</i>		<i>€ 206.371,13</i>
<b>c.1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - oneri per conferimento a discarica materiali di risulta	€ 800,00
<b>c.2</b>	Spese per parere nulla osta preventivo VV.FF.	€ 200,00
<b>c.3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi e pubblicità	----
<b>c.4</b>	Imprevisti =5% compreso IVA	€ 13.375,54
<b>c.5</b>	Analisi materiali da conferire a discarica rifiuti (1 analisi prevista)	----
<b>c.6</b>	Accantonamento di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016	----
<b>c.7</b>	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, e 113 D.Lgs. 50/2016, spese tecniche relative a	
<b>c.7.a</b>	assicurazioni ai dipendenti (progettisti e verificatori)	----
<b>c.7.b</b>	incentivi ai dipendenti art.113 D.Lgs.50/16 (1,6% importo lavori incluso sicurezza)	€ 3.430,07
<b>c.8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	----
<b>c.9</b>	Spese richiesta parere ASP di competenza	€ 357,00

<b>c.10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (ANAC)	€ 537,55
<b>c.11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (indagini georadar)	----
<b>c.12</b>	Spese per Progettazione esecutiva e coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione	€ 15.126,99
<b>c.13</b>	Valutazione di vulnerabilità sismica con indagini (LC2)	€ 10.173,52
<b>c.14</b>	Attrezzature per allestimento delle mense limite 15% contributo richiesto compreso IVA	€ 6.260,90
<b>c.15</b>	Altre spese	€ 13.375,55
<b>c.16</b>	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>c.16.a</b>	CNPAIA 4% (su importo progettazione)	€ 1.012,02
<b>c.16.b</b>	IVA 22% (su importo progettazione)	€ 5.788,76
<b>c.16.c</b>	IVA 22% (sulle somme soggette A, B)	€ 47.163,49
<i>Importo complessivo Somme a Disposizione</i>		<i>€ 117.601,38</i>
<b>Importo Totale della Spesa (€ 214.379,48 +€ 117.601,38)</b>		<b>€ 331.980,86</b>

- con Determinazione Dirigenziale n. 6062 del 02/05/2024, sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa PENTATEK S.r.l.s. con sede legale in Partinico (PA), via Merlo, 15 – P. IV.A. [OMISSIS...] , che ha offerto il prezzo più basso mediante ribasso percentuale del 32,2700% per un importo contrattuale netto di €. 163.118,23;
- che a seguito del suddetto esperimento delle procedure di gara d'appalto il quadro economico è stato così rimodulato

QUADRO ECONOMICO		
Post gara		
<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI,</b>	<b>€ 214.379,48</b>
<b>a.1</b>	Costi Speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.008,35
<b>a.2</b>	Costo per la manodopera non soggetto a ribasso	€ 47.520,03
<b>b.1</b>	Importo lavori soggetto al ribasso d'asta	€ 158.851,10
<b>b.2</b>	Ribasso d'asta dell'O.E. pari al 32,27%	€ 51.261,25
<b>b.3</b>	Importo depurato dal ribasso d'asta	€ 107.589,85
<b>b.4</b>	<b>Importo contrattuale comprensivo della sicurezza e della manodopera</b>	<b>€ 163.118,23</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>c.1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - oneri per conferimento a discarica materiali di risulta	€ 800,00
<b>c.2</b>	Spese per parere nulla osta preventivo VV.FF.	€ 200,00
<b>c.3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi e pubblicità	€ 0,00
<b>c.4</b>	Imprevisti	€ 13.077,15
<b>c.5</b>	Analisi materiali da conferire a discarica rifiuti (1 analisi prevista)	€ 0,00
<b>c.6</b>	Accantonamento di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016	€ 0,00
<b>c.7</b>	Spese tecniche per incarichi esterni al netto di cassa e iva (prog. Sicur. Collaudo ecc.)	€ 0,00
<b>c.7.a</b>	assicurazioni ai dipendenti (progettisti e verificatori)	€ 0,00
<b>c.7.b</b>	incentivi ai dipendenti art.113 D.Lgs.50/16 (1,6% importo lavori incluso sicurezza)	€ 3.430,07
<b>c.8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
<b>c.9</b>	Spese richiesta parere ASP di competenza	€ 357,00
<b>c.10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (ANAC)	€ 537,55
<b>c.11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (indagini georadar)	
<b>c.12</b>	Spese tecniche per incarichi esterni al netto di cassa e iva (prog. Sicur. Collaudo ecc.)	€ 25.174,01
<b>c.14</b>	Attrezzature per allestimento delle mense limite 15% contributo richiesto	€ 5.131,89
<b>c.15</b>	Altre Spese	€ 13.377,55
<b>c.16</b>	Iva ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>c.16.a</b>	CNPAIA 4% (su importo progettazione)	€ 1.006,96
<b>c.16.b</b>	IVA 22% (su importo progettazione)	€ 3.801,48
<b>c.16.c</b>	IVA 22% (sulle somme soggette A, B)	€ 35.886,01
<b>c.16.d</b>	I.V.A fornitura e servizi	€ 1.129,01
<b>C</b>	<b>Importo complessivo Somme a Disposizione</b>	<b>€ 103.908,68</b>
<b>d.2</b>	Economie	€ 64.953,96
	<b>Importo Totale della Spesa</b>	<b>€ 331.980,87</b>

- in data 22/05/2024 Rep. n. REGATES/2024/20 è stato stipulato il contratto dei lavori in oggetto con l'Impresa PENTATEK S.r.l.s. con sede legale in Partinico (PA), via Merlo, 15

- P. IV.A. [OMISSIS...] , per un importo contrattuale netto di €. 163.118,23 di cui € 8.008,35 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso I.V.A.;
- La consegna dei lavori alla suddetta Impresa PENTATEK S.r.l.s. è stata effettuata il giorno 4/12/2023;
- Con Determina Dirigenziale n.7070 del 21 maggio 2024 veniva concessa la proroga ai sensi del D.Lgs 36/2023 di giorni 40 per cui la nuova scadenza contrattuale veniva fissata per il giorno 12/06/2024;

**ATTESO** che:

- in corso d'opera la Direzione dei lavori ha riscontrato la necessità di apportare alcune modifiche alle opere previste a causa di disposizioni legislative e regolamentari entrate in vigore successivamente alla stesura e all'approvazione del progetto appaltato, per circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto e per risolvere aspetti di dettaglio;
- Con Disposizione di servizio impartita dal R.U.P. Arch. Francesco Savarino al Direttore dei Lavori Esp. Geom. Benedetto D'Amico, in data 03/09/2024 si è disposta la relazione di una perizia ai sensi dell'art. dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023e dell'art. 8 del D.M. 49/2018.
- In data 13/11/2024 il Direttore dei lavori ha trasmesso la perizia di variante (**all. 1**) composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione Tecnica
  - Computo Metrico
  - Elenco nuovi prezzi
  - Analisi nuovi prezzi
  - Schema atto sottomissione
  - Quadro comparativo
  - Quadro economico
- Il quadro economico complessivo di perizia è stato modificato con l'adeguamento alle effettive necessità di spesa delle Somme a disposizione dell'Amministrazione e , per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
PERIZIA		
<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI,</b>	<b>€ 241.391,13</b>
<b>a.1</b>	Costi Speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.515,86
<b>a.2</b>	Costo per la manodopera non soggetto a ribasso	€ 55.215,56
<b>b.1</b>	Importo lavori soggetto al ribasso d'asta	€ 176.659,71
<b>b.2</b>	Ribasso d'asta dell'O.E. pari al 32,27%	€ 57.008,09
<b>b.3</b>	Importo depurato dal ribasso d'asta	€ 119.651,62
<b>b.4</b>	<b>Importo contrattuale comprensivo della sicurezza e della manodopera</b>	<b>€ 184.383,04</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>c.1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - oneri per conferimento a discarica materiali di risulta	€ 2.195,04
<b>c.2</b>	Spese per parere nulla osta preventivo VV.FF.	€ 200,00
<b>c.3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi e pubblicità	€ 0,00
<b>c.4</b>	Imprevisti	€ 0,00
<b>c.5</b>	Analisi materiali da conferire a discarica rifiuti (1 analisi prevista)	€ 0,00
<b>c.6</b>	Accantonamento di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016	€ 0,00
<b>c.7</b>	Spese tecniche per incarichi esterni al netto di cassa e iva (prog. Sicur. Collaudo ecc.)	€ 0,00
<b>c.7.a</b>	assicurazioni ai dipendenti (progettisti e verificatori)	€ 0,00
<b>c.7.b</b>	incentivi ai dipendenti art.113 D.Lgs.50/16 (1,6% importo lavori incluso sicurezza)	€ 3.862,26
<b>c.8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
<b>c.9</b>	Spese richiesta parere ASP di competenza	€ 163,20
<b>c.10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (ANAC)	€ 300,00
<b>c.11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (indagini georadar)	€ 0,00
<b>c.12</b>	Spese tecniche per incarichi esterni al netto di cassa e iva (prog. Sicur. Collaudo ecc.)	€ 25.174,01
<b>c.14</b>	Attrezzature per allestimento delle mense limite 15% contributo richiesto	€ 4.670,53
<b>c.15</b>	Altre Spese	€ 0,00
<b>c.16</b>	Iva ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>c.16.a</b>	CNPAIA 4% (su importo progettazione)	€ 1.006,96
<b>c.16.b</b>	IVA 22% (su importo progettazione)	€ 3.801,48
<b>c.16.c</b>	IVA 22% (sulle somme soggette A, B)	€ 40.564,27
<b>c.16.d</b>	I.V.A fornitura e servizi	€ 1.129,01
<b>C</b>	<b>Importo complessivo Somme a Disposizione</b>	<b>€ 83.066,76</b>
<b>d.2</b>	Economie	<b>€ 64.531,07</b>
	<b>Importo Totale della Spesa</b>	<b>€ 331.980,87</b>

- Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 9 nuovi prezzi che saranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto originario , e pertanto necessita

approvare altresì lo Schema dell'Atto di Sottomissione con i nuovi prezzi firmato dal DL e dall'impresa;

- il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Francesco Savarino ha espresso parere tecnico favorevole n. 98 rep del 15/11/2024 (**all. 2**) all'approvazione della suddetta perizia, per un importo netto complessivo dei lavori di € 184.383,04, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 9.515,86) con un maggiore importo contrattuale di €. 21.264,81;

#### **OCCORRE:**

- Approvare la perizia relativa ai lavori “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. Intervento «Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C.S. Vittorio Emanuele III – Plesso scolastico “Paulsen” CUP D77G22000310006 - CIG A00D25B811, redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, dell'art. 8 comma 2 D.M. 49/2018 e dell'art. 26 dl 50 del 17/05/2022 dell'importo di importo netto complessivo dei lavori di € 331.980,87, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 9.515,86) composta dai seguenti elaborati:
  - ☐ Relazione Tecnica
  - ☐ Computo Metrico
  - ☐ Elenco nuovi prezzi
  - ☐ Analisi nuovi prezzi
  - ☐ Schema atto sottomissione
  - ☐ Quadro comparativo
  - ☐ Quadro economico
- Approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione con i nuovi prezzi firmato dal DL e dall'impresa e vistato dal Rup;
- Approvare il seguente nuovo Quadro economico

QUADRO ECONOMICO		
PERIZIA		
<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI,</b>	<b>€ 241.391,13</b>
<b>a.1</b>	Costi Speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.515,86
<b>a.2</b>	Costo per la manodopera non soggetto a ribasso	€ 55.215,56
<b>b.1</b>	Importo lavori soggetto al ribasso d'asta	€ 176.659,71
<b>b.2</b>	Ribasso d'asta dell'O.E. pari al 32,27%	€ 57.008,09
<b>b.3</b>	Importo depurato dal ribasso d'asta	€ 119.651,62
<b>b.4</b>	<b>Importo contrattuale comprensivo della sicurezza e della manodopera</b>	<b>€ 184.383,04</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>c.1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - oneri per conferimento a discarica materiali di risulta	€ 2.195,04
<b>c.2</b>	Spese per parere nulla osta preventivo VV.FF.	€ 200,00
<b>c.3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi e pubblicità	€ 0,00
<b>c.4</b>	Imprevisti	€ 0,00
<b>c.5</b>	Analisi materiali da conferire a discarica rifiuti (1 analisi prevista)	€ 0,00
<b>c.6</b>	Accantonamento di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016	€ 0,00
<b>c.7</b>	Spese tecniche per incarichi esterni al netto di cassa e iva (prog. Sicur. Collaudo ecc.)	€ 0,00
<b>c.7.a</b>	assicurazioni ai dipendenti (progettisti e verificatori)	€ 0,00
<b>c.7.b</b>	incentivi ai dipendenti art.113 D.Lgs.50/16 (1,6% importo lavori incluso sicurezza)	€ 3.862,26
<b>c.8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
<b>c.9</b>	Spese richiesta parere ASP di competenza	€ 163,20
<b>c.10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (ANAC)	€ 300,00
<b>c.11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (indagini georadar)	€ 0,00
<b>c.12</b>	Spese tecniche per incarichi esterni al netto di cassa e iva (prog. Sicur. Collaudo ecc.)	€ 25.174,01
<b>c.14</b>	Attrezzature per allestimento delle mense limite 15% contributo richiesto	€ 4.670,53
<b>c.15</b>	Altre Spese	€ 0,00
<b>c.16</b>	Iva ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>c.16.a</b>	CNPAIA 4% (su importo progettazione)	€ 1.006,96
<b>c.16.b</b>	IVA 22% (su importo progettazione)	€ 3.801,48
<b>c.16.c</b>	IVA 22% (sulle somme soggette A, B)	€ 40.564,27
<b>c.16.d</b>	I.V.A fornitura e servizi	€ 1.129,01
<b>C</b>	<b>Importo complessivo Somme a Disposizione</b>	<b>€ 83.066,76</b>
<b>d.2</b>	Economie	<b>€ 64.531,07</b>
	<b>Importo Totale della Spesa</b>	<b>€ 331.980,87</b>

- Attestare che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa per l'Amministrazione.



- Attestare che a seguito dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- Il sottoscritto arch. Francesco Savarino, n.q. di Responsabile del Procedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Il R.U.P.

Arch. Francesco Savarino

### IL DIRIGENTE

- VISTA la superiore narrativa e condividendone le finalità;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- VISTO il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 13/03/2001, esecutiva ai sensi di Legge;
- VISTO il D.Lgs. 36/2023;
- VISTO il D.Lgs. 50/2022 (Decreto Aiuti);
- VISTO il parere favorevole n. 98 rep del 15/11/2024 del Responsabile Unico del Procedimento;

### DETERMINA

- Approvare la perizia relativa ai lavori “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. Intervento «Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza dei locali dell'ex refettorio dell'I.C.S. Vittorio Emanuele III – Plesso scolastico “Paulsen” CUP D77G22000310006 - CIG A00D25B811, redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, dell'art. 8 comma 2 D.M. 49/2018 e dell'art. 26 dl 50 del 17/05/2022 dell'importo di importo netto complessivo dei lavori di € 331.980,87, comprensivo degli oneri per la sicurezza (€ 9.515,86) composta dai seguenti elaborati:
  - ☐ Relazione Tecnica
  - ☐ Computo Metrico
  - ☐ Elenco nuovi prezzi

- ☐ Analisi nuovi prezzi
  - ☐ Schema atto sottomissione
  - ☐ Quadro comparativo
  - ☐ Quadro economico
- 
- Approvare lo Schema dell'Atto di Sottomissione con i nuovi prezzi firmato dal DL e dall'impresa e vistato dal Rup;
  - Approvare il seguente nuovo Quadro economico

QUADRO ECONOMICO		
PERIZIA		
<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI,</b>	<b>€ 241.391,13</b>
<b>a.1</b>	Costi Speciali della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.515,86
<b>a.2</b>	Costo per la manodopera non soggetto a ribasso	€ 55.215,56
<b>b.1</b>	Importo lavori soggetto al ribasso d'asta	€ 176.659,71
<b>b.2</b>	Ribasso d'asta dell'O.E. pari al 32,27%	€ 57.008,09
<b>b.3</b>	Importo depurato dal ribasso d'asta	€ 119.651,62
<b>b.4</b>	<b>Importo contrattuale comprensivo della sicurezza e della manodopera</b>	<b>€ 184.383,04</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>c.1</b>	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - oneri per conferimento a discarica materiali di risulta	€ 2.195,04
<b>c.2</b>	Spese per parere nulla osta preventivo VV.FF.	€ 200,00
<b>c.3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi e pubblicità	€ 0,00
<b>c.4</b>	Imprevisti	€ 0,00
<b>c.5</b>	Analisi materiali da conferire a discarica rifiuti (1 analisi prevista)	€ 0,00
<b>c.6</b>	Accantonamento di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016	€ 0,00
<b>c.7</b>	Spese tecniche per incarichi esterni al netto di cassa e iva (prog. Sicur. Collaudo ecc.)	€ 0,00
<b>c.7.a</b>	assicurazioni ai dipendenti (progettisti e verificatori)	€ 0,00
<b>c.7.b</b>	incentivi ai dipendenti art.113 D.Lgs.50/16 (1,6% importo lavori incluso sicurezza)	€ 3.862,26
<b>c.8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
<b>c.9</b>	Spese richiesta parere ASP di competenza	€ 163,20
<b>c.10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (ANAC)	€ 300,00
<b>c.11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (indagini georadar)	€ 0,00
<b>c.12</b>	Spese tecniche per incarichi esterni al netto di cassa e iva (prog. Sicur. Collaudo ecc.)	€ 25.174,01
<b>c.14</b>	Attrezzature per allestimento delle mense limite 15% contributo richiesto	€ 4.670,53
<b>c.15</b>	Altre Spese	€ 0,00
<b>c.16</b>	Iva ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
<b>c.16.a</b>	CNPAIA 4% (su importo progettazione)	€ 1.006,96
<b>c.16.b</b>	IVA 22% (su importo progettazione)	€ 3.801,48
<b>c.16.c</b>	IVA 22% (sulle somme soggette A, B)	€ 40.564,27
<b>c.16.d</b>	I.V.A fornitura e servizi	€ 1.129,01
<b>C</b>	<b>Importo complessivo Somme a Disposizione</b>	<b>€ 83.066,76</b>
<b>d.2</b>	Economie	<b>€ 64.531,07</b>
	<b>Importo Totale della Spesa</b>	<b>€ 331.980,87</b>

- Attestare che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa per l'Amministrazione.

- Attestare che a seguito dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- di prendere atto che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D. Lgs. n.140/2010;
- Di attestare che l'approvazione del presente provvedimento non comporta ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.
- Il sottoscritto Ing. Dario Di Gangi n.q. di Dirigente, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

**Il Dirigente**

Ufficio Manutenzione Straordinaria,  
Progettazione, Gestione e Monitoraggio di  
Interventi per l'Edilizia Scolastica  
*Ing. Dario Di Gangi*

**Il Dirigente**

Dario Di Gangi / InfoCert S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)